

# Aksjoner fra beboermøte 09.05.2016



Utfordring	Løsning	Ansvarlig	Tidsfrist	Status
1. Branngaten skal holdes fri, ingen gjenstander på veien	Daglig rydding når arbeidet avsluttes.	Consto	Startet	Følges opp daglig
2. Sprenging må varsles bedre, lydsignal bedres, mulig med annen varsel?	Hva er mulig?	Consto	-	Sprenging er ferdig.
3. Være behjelpelig med adgang for beboere ved behov	varsles 2 dager i forveien	Consto	Startet	Utføres etter behov.
4. Vurdere varslings av beboere ved ulike hendelser	Hva er mulig? (web/sms eller annet)	SDHL/Consto	Startet	Vi vil holde web side oppdatert
5. Det må vises hensyn fra arbeidere på byggeplassen til beboere, røyking ved leilighetene må unngås, ikke radio tidlig og seint, ikke se inn i folks leiligheter. Husk at dette er hjemmene til mange mennesker	Informere arbeider, påse at det etterleves	Consto	Uført	Varsel til alle er gitt.
6. Gangvei mellom byggegjerde og L21 må gruses bedre for trygg ferdsel (ikke så grov stein)	Asfalt eller annet?	Consto	Utført	Er utført, kald asfalt.
7. Belysing på gangvei er nødvendig	Finne god løsning	SDHL/Consto		Vurderes etter behov.
8. Branntrapp og utelys i L19 må ordnes	Lamper og branntrapp repareres	SDHL	Uke 22	
9. Uteområde foran L21, skjerm for innsyn og uteplass i 1.etage	Sette opp markering av uteområde, gjerde/plante	SDHL	Uke26	Det vil bli montert levegger
10. Hensatt søppel må ryddes daglig, generell oppgradering av området, vurdere grøntanlegg og gjerde mot Uelands gate	Daglig søppelhenting, beplante	SDHL	Startet	Vi vil også merke og informere om søppel.
11. Sykkelstativ må flyttes slik at det står fritt for gjerde	Flytter sykkelstativ	SDHL	Uke 21	
12. Skadedyrkontroll, observert rotter i området.	Ber om tilsyn fra selskapet som har avtale på dette.	SDHL	Utført	Tilsyn bestilt

13. Støy fra byggeplassen er et problem (70 db er grense fra kl. 7 – 19)	Vurdere annet gjerde, støydempingstiltak	Consto	Uke 20	Måler støy denne uken. Vurderer en tettere duk for å dekke byggegjerdene
14. Støv som kommer inn i leilighetene via ventilasjonsanlegg.	Påse at lufteanlegg fungerer som planlagt. Låse betjeningspanel	SDHL	Uke 20	Vi vil hindre at anlegg slås av
15. Vask av trapper i L21 og svalgang i L19	Dette skal gjøres to ganger pr uke i L21, utvendig trapp/gang i L19 tas kvartalsvis	SDHL	Startet	Avtalt at det skal kvitteres på oppslag etter vask.
16. Kast rester fra bodene som er revet, rydde foran L21	Leietakere samler det som skal fjernes og gir beskjed	SDHL	Startet	Vi fjerner fortløpende når dere gir beskjed.
17. Tak og nedløp ved nr 19 må sjekkes	Kontroll av tak og nedløp	SDHL	Uke 22	